

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	60.0

【所見】

防災機能強化事業として、安倍小学校屋内運動場及び桜井西中学校武道場の吊り天井撤去工事を実施した。また、地震補強事業として桜井西幼稚園の耐震補強工事を実施した。
今後は市内の建物の最適化を考えながら、必要な建物に対しては早急に耐震化を進めていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

<p>施設整備計画に計画していた事業については計画どおり実施できた。しかし、本市は義務教育施設の耐震化は100%実施できているが、耐震性能が基準値以下の幼稚園舎があり、それらの耐震化が喫緊の課題となっている。また本市の校舎は建築後40年前後経過しているものもあり、老朽化が著しい状況にあり、耐震化以外の事業についても優先度・緊急性を比較し、実施に向けて取り組むものとする。</p>
--

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 桜井市公立学校等施設整備計画

都道府県名	奈良県
市町村名	桜井市

2 計画作成主体 桜井市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
安倍小学校	①	1	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月25日				
桜井西中学校	①	2	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月19日				
桜井西幼稚園	①	3	(特)地震補強	園	S	○	平成29年2月17日				平成28年度の繰越事業とした