

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月12日

計画の名称	都市環境の向上を目指す公園づくり												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	桜井市												
計画の目標	・鳥見山緑地公園は歴史的な背景が多く存在する地域で、環境学習の場として活用するとともに、既存施設・歴史文化資源との連携を図る空間整備を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	195	A	195	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (H34末)
1	桜井市の都市公園の供用区域が21.9ha(H26末)から31.5ha(H34末)に増加 都市公園の供用面積の合計	22ha	ha	32ha
2	桜井市民の住民一人当たりの都市公園面積を3.7㎡(H26末)から5.3㎡(H34末)に増加 市民一人当たりの都市公園面積	4㎡/人	㎡/人	5㎡/人
3	市民アンケートでの「都市環境の向上」が達成されたと感じる住民の割合が64.2%から70%に増加 「都市環境の向上」が達成されたと感じる市民の割合	64%	%	70%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H30	H31	R02	R03	R04					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	桜井市	直接	桜井市	-	-	都市公園事業(鳥見山緑地公園)	公園整備 A = 10ha	桜井市						195	2.44	-		
												小計						195			
												合計						195			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 桜井市都市建設部都市計画課にて実施。	事後評価の実施時期 令和5年度
	公表の方法 市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	平成30年度から令和2年度にかけて園路保護工事を実施したが、令和3年度以降、工事は当面の間休止することとなったため、目標値を達成することができなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	公園外周の園路の保護を目的とした法面の補強工事を行うことにより、隣接する家屋に対し、崩土や倒木などの被害を及ぼす恐れがなくなった。
特記事項（今後の方針等）	
令和3年度以降、本公園の整備は当面の間休止となるが、今後は再開時期を検討し早期の公園開設に努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	32ha	令和3年度以降、本公園の整備は当面の間休止することとなったため、目標値を達成することができなかった。
	最終実績値	22ha	
2	最終目標値	5㎡ / 人	人口減少により市民一人当たりの都市公園面積が3.7㎡/人（H30当初）から3.9㎡/人（R4末）と増加したが、令和3年度以降、本公園の整備は当面の間休止することとなったため、目標値を達成することができなかった。
	最終実績値	4㎡ / 人	
3	最終目標値	70%	本公園の整備が完了していないため、アンケート調査は未実施である。
	最終実績値	%	